

CRONOGRAMA DA OBRA ATUALIZADO APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA MEDIÇÃO COM ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES RELATIVOS AO PRIMEIRO ADITIVO  
 OBJETO: OBRAS DE REFORMA NO MEZANINO DO PRÉDIO ANEXO I, PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO ANEXO II, ESTACÇÃO DE COLETA SELETIVA, BICICLETÁRIO E WC'S E CASA DE MÁQUINAS

ETAPAS	%	VALOR (R\$)	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ SERVIÇOS PRELIMINARES	6,27%	R\$ 28.072,01	R\$ 7.166,21	R\$ 6.968,60	R\$ 6.968,60	R\$ 6.968,60
VALOR DO ACRÉSCIMO (-) SUPRESSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES LÍQUIDOS (APÓS ADITIVO)		R\$ 7.166,21	R\$ 6.968,60	R\$ 6.968,60	R\$ 6.968,60	R\$ 6.968,60
SETORIAL A- OBRAS DE REFORMA DO MEZANINO DO PRÉDIO ANEXO I	46,03%	R\$ 206.196,80	R\$ 50.269,67	R\$ 30.771,91	R\$ 42.227,00	R\$ 82.928,22
VALOR DO ACRÉSCIMO (-) SUPRESSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.602,28	R\$ 20.821,47
VALOR LÍQUIDOS (APÓS ADITIVO)		R\$ 50.269,67	R\$ 50.269,67	R\$ 30.771,91	R\$ 52.829,28	R\$ 103.749,69
SETORIAL B- OBRAS DE REFORMA DOS WC'S E REFEITÓRIO DOS TFR/FRIZANDOS NO 1º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO II	35,93%	R\$ 160.949,93	R\$ 11.844,27	R\$ 48.973,15	R\$ 41.768,83	R\$ 58.363,68
VALOR DO ACRÉSCIMO (-) SUPRESSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.908,14	R\$ 12.447,37
VALOR LÍQUIDOS (APÓS ADITIVO)		R\$ 11.844,27	R\$ 11.844,27	R\$ 48.973,15	R\$ 50.676,97	R\$ 70.811,05
SETORIAL C- OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTACÇÃO DE COLETA SELETIVA. PRÉDIO ANEXO II	2,56%	R\$ 11.488,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.190,58	R\$ 2.297,64
VALOR DO ACRÉSCIMO (-) SUPRESSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 9.190,58	-R\$ 2.297,64
VALOR LÍQUIDOS (APÓS ADITIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETORIAL D- OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BICICLETÁRIO / BANHEIRO DO BICICLETÁRIO	8,63%	R\$ 38.645,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.052,16	R\$ 11.593,78
VALOR DO ACRÉSCIMO (-) SUPRESSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 27.052,16	-R\$ 11.593,78
VALOR LÍQUIDOS (APÓS ADITIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETORIAL E- REFORMA DA CASA DE MÁQUINAS	0,59%	R\$ 2.647,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.647,10
VALOR DO ACRÉSCIMO (-) SUPRESSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.647,10
VALOR LÍQUIDOS (APÓS ADITIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 448.000,00	R\$ 69.280,15	R\$ 86.713,66	R\$ 110.474,85	R\$ 181.529,34
TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 448.000,00	R\$ 69.280,15	R\$ 155.983,81	R\$ 266.468,66	R\$ 447.998,00

*[assinatura]*  
 Flávio Fernandes Carneiro  
 Analista Judiciário